ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 16

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
60	ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ,
	"Repairs and Improvement to drains Mandi Mariyappa Reddy main road in Mariyannapalya in ward No-07 Byatarayanapura" ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ದಿ:18.12.2019 ರಂದು M/s.KRIDL ರವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಅವಧಿ ದಿನಾಂಕ:18.12.2019 ರಿಂದ ದಿ:17.06.2020 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಬ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿ:18.06.2020 ರಿಂದ ದಿ:31.07.2021 ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 408 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಿ:20.05.2020 ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
61	ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಬ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ:18.06.2020 ರಿಂದ ದಿ:31.07.2021 ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 408 ದಿನಗಳು ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಂಡರಹಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s.KRIDL ರವರಿಗೆ ದಿ:18.06.2020 ರಿಂದ ದಿ:30.07.2021ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 438 ದಿನಗಳು ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರುತ್ತಾ, ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
62	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಮೂಸೌ- ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಮೂಸೌ-ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
63	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಮೂಸೌ-ಯಲಹಂಕ
	ಕಂಡಿಕೆ (61) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 438 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಂಡರಹಿತವಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
64	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರ.ಮು.ಸೌ.) ಅವರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ
65	ಅನುಮತಿ (ಸಹಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned by CamScanner

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (53) ರಿಂದ (64)ರವರೆಗಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು : "Repairs and Improvement to Roads Mandi Mariyappa Reddy main road in Mariyannapalya inward No.07 Byatarayanapura".

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ : CE(RI)/ADM/AS/133/2019-20, Dt:10.10.2019.

66 ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ : CE(RI)/ TS/91/2019-20, Dt:10.10.2019.

ಕರಾರು ಪತ್ರ : EE/RI-YNK/AGM/17/2019-20, Dt:18.12.2021.

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರ : EE/RI-YNK/WO/17/2019-20, Dt: 18.12.2021.

ಕಾಲಾವಧಿ : 06 ತಿಂಗಳು

67 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾದ ಜಕ್ಕೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ "Repairs and Improvement to Roads Mandi Mariyappa Reddy main road in Mariyannapalya inward No.07 Byatarayanapura". ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–2902 (Maintining of Arterial and Sub-Arterial Roads in Infrastructure Division in all the 8 Zones of BBMP-Escrow Account) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.142.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರವರು ಕಂಡಿಕೆ (22) ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ:07.09.2019ರ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ:12/2019–20 ರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಹಿಸಲು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 007–20–000034 ಅನ್ನು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

68 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 18.12.2019 ರಂದು ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕರಾರಿನಂತೆ 06 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:17.06.2020 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯರವರು ಕಂಡಿಕೆ (64)ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:30.08.2021 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ.

69 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಮೂಲಕ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನಾ

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 18

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ M/s Silicon Consulting Engineers ರವರಿಂದ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಂದನೇ ಹಾಗೂ 7 ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.34,81,297.69 ಗಳಾಗಿದ್ದು (M/s.K.R.I.D.L Charges ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮೊತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ) (ಮೂವತ್ತಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೋಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ತೋಂಬತ್ತೇಳು) ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ:5108 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:510701 ರಿಂದ 510704 ರವರೆಗೆ ನಮೂದಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s.K.R.I.D.L ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ Royalty Statement ಅನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪುಂಡ್ಲಿಸಿದೆ.

70

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

71 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಮೂಸೌ-ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ವಿಳಾಲಿಸಿ ಮಿಲಿಸಿ ಮಂಜಾಸಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- 02.

72 ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಾವು ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಜೂರಿಸಿ.

73 (ಎ-ಜಿ)
YNK

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ವ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಟಪ್ಪಣಿ

ಸಂ			
1	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	:	Repair and Improvements to drains Mandi MAriyappa Reddy main Road in Mariyannapalya in wrd No.07.Byatarayanapura
2	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	:	Road Infrastructure Yelahanka Division
3	ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು	:	
4	ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ	:	
5	ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ / ದಿನಾಂಕ:	:	
6	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	:	M/s KRIDL
7	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ಎಸ್.ಆರ್	:	Rs. 200.00 Lakhs
8	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತ	:	008-20-000034
9	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ / ಅನುದಾನ	:	P-2902
10	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆ	:	CE(RI-YNK)/ADM/AS/133/2019-20 dt: 10.10.2019
11	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆ	:	CE/RI/TS/19/2019-20 dt:10.10.2019
12	ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಧಾನ	:	-
13	ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	:	-
14	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	:	Rs. -
15	ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ	:	01
16	ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ	:	Rs. -
17	ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಹೆಸರು	:	M/s KRIDL
18	ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ/ (ಯು.ಡಿ.ಡಿ)/116/ಎ.ಹೆಚ್.ಡಿ/2002 ದಿನಾಂಕ: 24.01.2003 ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ12(6)/ಪಿ.ಆರ್/375/06–17 ದಿನಾಂಕ: 22.02.2007 ರ ಪ್ರಕಾರ	:	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 515 ಎಂ.ಎನ್.ಪೈ 2018 ದಿನಾಂಕ:14.11.2018
19	ನಿರ್ವಹಣಾ ಠೇವಣಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ/ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿ	:	
20	ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	:	LOA No. EE/YNK/P.R/2019-20 Date:14.10.2019

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

21	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು 1. ಕರಾರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತ	:	EE/RI-YNK/AG/17/2019-20 Dt: 18.12.2019 Rs. .1,96,77,125.52/-
22	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನದ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ	:	Rs. -
23	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತ	:	EE/RI-YNK/WO/17/2019-20 Dt: 18.12.2019 Rs.1,96,77,125.52/-
24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಿದ ಕಾಲಾವಧಿ	:	06 Months
25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	:	Dated:18.12.2019
26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ (ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ)	:	1st and Part Bill
27	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ: ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ	:	/ Pages :
28	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾದ ಸಲಹೆಗಾರರ ವರದಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿಯೇ	:	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
29	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ತೆಗೆದ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು	:	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
30	ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತಿ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್. ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ, ಮೊತ್ತ	:	-
31	ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್/ ಇ.ಐ.ಆರ್/ ಮಾರ್ಪಾಡು/ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾನಗಳ ಶೇ. 125% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ	:	-
32	ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಯೇ	:	-
33	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಪೂರಕ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಮೊತ್ತ	:	-

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

	ಪಾವತಿಯ ವಿವರಗಳು		
	1. ಅಂದಾಜು ಟೆಂಡರ್		Rs. 200.00 Lakhs
	2. ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		Rs. -
	3. ಇದುವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ		Rs. -
34	4. ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ	:	-
	5. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತೆ		Rs. - 3H81298-00
	6. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ		- 3H8125H-00
	ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ಕಡಿತಗಳು		
	1. ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ		Rs. -
	2. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ		Rs. - 174063-00
	3. ದಂಡ		Rs. - -
	4. ಇತರೆ ವಸೂಲಾತಿಗಳು		Rs. - -
	5. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ		Rs. H6624-00
	6. ಸಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ		Rs. 31083-00
	7. ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ		Rs.
35	8. ರಾಜಧನ		Rs. 31083-00
	9. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕ್ಲೇಮ್ ನಿಧಿ		Rs. 18H368-00
	10. ಕ.ಕಾ.ಕ ನಿಧಿ ಶೇ 1%		Rs. 3108-00
	11. ಒಟ್ಟು ಕಡಿತಗಳು		Rs. 31083-00
	12. ನಿವ್ವಳ ಪಾವತಿ		Rs. HH1H12-00
	13. ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ		Rs. 3039842-00
			Rs- 3H8125H-00

74) ಕಂಡಿಕೆ(70) ರಲ್ಲಿ ಸ.ಅ ಮತ್ತು ಸ.ಕಾ.ನಿ. ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಡಿಕೆ(71) ರಲ್ಲಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲು, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ, ಕಡತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಾವತಿ ಪೂರ್ವ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾಂಶಗಳನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕಡತವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

75) ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 1ನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3H81254-00 (Thirty four lakh Eighty one Thousand Two Hundred & fifty four rupees) ಗಳ ಪಾವತಿಯ ಸಂಬಂಧ online upload ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಪಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

76) A/S RI-YNK.

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

→ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವ Repair & Improvements to Mandi Manyappa Reddy main road in Manyappanapalya in ward no-07 Byrasandra ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ P2902 ರಡಿ 207-20-000034 ರಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ

→ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು M/s KRIDL ರವರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲು, Est RA ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ 34,81,234 (4% + 12.5% GST) ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲವು ಕರಾರಿನ (ಎ) (ಬಿ) (ಸಿ) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. P2902 ರಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿಕೆ

EE(RR-YNR)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- 92.

A/c.

Scanned by CamScanner